

苏州市吴中区住房和城乡建设局文件

吴住建〔2021〕108号

关于吴中区 2021 年第二季度预拌混凝土 生产企业考核情况通报

全区各预拌混凝土生产企业，各有关建设、监理、施工企业：

为进一步强化对我区预拌混凝土质量管理，促进预拌混凝土生产企业提高质量意识，有效规范质量行为，确保建设工程质量和结构安全，根据《江苏省预拌混凝土和预制构件企业质量管理暂行规定》、《苏州市商品混凝土企业试验室技术管理要求》、《吴中区预拌混凝土生产企业考核办法》，我局于 2021 年 8 月 16 日—8 月 23 日组织相关科室人员对本区 13 家和区外 14 家在我区承揽项目的预拌混凝土企业进行综合检查。现将检查的情况通报如下：

一、基本情况

本次检查内容主要包括企业一般情况、原材料管理、试验室情况、生产质量控制、安全生产、绿色生产和出厂检验交货验收、原材料用砂氯离子含量检测情况、抽检试块强度等八大方面。

从本次检查情况看，大部分生产企业总体上质量保证体系健全，

质量管理体系已建立并正常运转，企业、人员资质符合相应的要求。企业基本上都建立了原材料进场验收制度，并有相应的台帐；原材料堆放基本符合各种材料相应的堆放要求；原材料出入库记录基本完整、编号管理基本规范，符合追溯机制要求。试验室项目检测能力基本上能达到相应资质的要求，试验室成型、养护室环境基本符合有关标准的要求；对进场原材料进行复试，并有留样封样制度；原材料检测记录基本齐全、检测数据真实；检测仪器、生产设备的维护、保养记录基本齐全；对出场混凝土塌落度现场控制和调整记录基本完整；安全生产制度健全。

本次检查按通知要求对混凝土企业原材料用砂进行了现场封样，现场做砼试块送第三方检测机构进行氯离子含量检测及试块强度检测。

二、存在的主要问题

本次对 27 家预拌混凝土企业内部质量管理的检查也发现了一些问题，主要表现在：

1、企业一般情况方面：个别技术负责人不符合企业资质能力要求、缺任命书，中级以上职称人员不足，企业技术负责人和试验室主任为同一人未分开。

2、原材料管理方面：个别企业供应商名录不完整，未见供应商资质证书，出场记录部分代表数量未填，材料出入库仓位管理记录未填。

3、试验室情况方面：个别企业部分原材料出厂批号未填，砼养护室温度未控制好，砼试块样品未留置，试验室湿度温度不符合，

砼出厂坍落度偏高，砼试块强度均匀性未控制好，养护箱温度偏高，未安装沸煮箱油烟机，未建立砼、胶砂样品处置登记记录，碎石最大粒径未控制好，试验设备未建立一机一档，原材料留样封样制度不符合，试件制作、留置不符合。

4、生产质量控制方面：个别企业调整单调整原因单一、过于简单，调整单缺签字，配合比调整单未编号，水泥养护箱检定证书过期，抽查配比单含水率测定不一致，现场坍落度未抽查，运输设备记录未见。

5、安全生产方面：个别企业职工安全生产知识教育培训未落实。

6、绿色生产方面：个别企业场地废料未及时清理，扬尘控制不到位，场地积水。

7、出厂检验和交货验收方面：个别企业交货单上签字不全。

8、砂氯离子含量检测方面：所有企业均对原材料用砂进行氯离子含量检测，自查中未发现氯离子含量超标的情况。本次检查过程中对天然砂进行了现场抽样，根据第三方检测机构检测结果，未发现氯离子超标。

9、本次抽查的砼试块强度均符合要求。

三、得分通报

本次预拌混凝土质量综合检查，总得分在 95 分以上的企业有 22 家，5 家得分在 90 至 95 分之间。

得分排名前两位的企业分别是：昆山申昆联合混凝土有限公司、昆山建都新型材料有限公司。

得分排名后三位的企业分别是：昆山国产实业混凝土有限公司、

昆山长顺商品混凝土有限公司、苏州盛龙混凝土有限公司。

四、下一步工作要求

1、各预拌混凝土企业要针对本次检查发现的问题切实做好整改工作，并认真开展自查自纠。

2、根据苏州市住建局《关于开展2019年度苏州市预拌混凝土绿色生产标准化企业评选活动的通知》（苏建函建〔2019〕220号）要求，对目前我区尚未完成绿色生产标准化的混凝土企业，应按照相关标准加快对企业的绿色生产标准化改造进程。

3、按照最新一期企业资质动态核查结果，抓紧完善统计数据的上报及最新版企业资质标准对各类人员数量的要求，落实到位。特别是新规以后企业技术负责人和实验室主任的职称和工作年限要求。

希望各混凝土企业进一步增强质量意识，切实把好混凝土生产质量控制关，同时要加强安全生产管理。也希望各建设、监理、施工单位要进一步加强预拌混凝土的现场管理，以确保我区建设工程结构实体的质量。

附件：2021年第二季度预拌混凝土生产企业考核得分表

苏州市吴中区住房和城乡建设局

2021年10月11日



2021 年第二季度预拌混凝土生产企业考核得分表

序号	企业名称	主要问题	得分
1	昆山申昆联合混凝土有限公司	(1) 混凝土出场记录代表数量部分漏填 (2) 试验室养护温度偏低	98.8
2	昆山建都新型材料有限公司	(1) 混凝土出厂记录部分代表数量未填 (2) 试验室成型、养护环境不符合要求	98.8
3	吴江永盛混凝土有限公司	(1) 砼养护室湿度不符合 (2) 砼试块样品未留置	98.5
4	禾海（苏州）新型建材有限公司	(1) 原材料未覆盖 (2) 交货单监理单位未签字	98.5
5	昆山市建国混凝土制品有限公司	(1) 出入库仓位记录未见 (2) 砼出厂坍落度偏大，砼经时损失 20mm/时 (3) JG-6 水泥养护箱检定证书过期	98.3
6	苏州南方混凝土有限公司	(1) 试验室成型、养护环境不符合要求 (2) 碎石粒径未控制好 (3) 废料未及时清理	98
7	苏州瑞恩商品混凝土公司	(1) 砼试块强度均匀性未控制好 (2) 养护箱温度偏高	98
8	苏州爱德混凝土制品有限公司	(1) 养护室温度不符合要求 (2) 配合比调整原因过于简单 (3) 交货单未见监理签字	98
9	苏州上建杭鑫混凝土有限公司	(1) 试验室温度偏高 (2) 留样样品不全	98

10	苏州市华建商品混凝土有限公司	(1) 试验室成型、养护环境不符合要求 (2) 配合比调整单未编号 (3) 坍落度工程名称不完善, 现场坍落度记录不健全	97.5
11	国产实业(吴江)混凝土有限公司	(1) 未安装沸煮箱油烟机 (2) 未建立砷、胶砂样品处置登记制度 (3) 场地积水	97.5
12	苏州远华商品混凝土有限公司	(1) 试验室密度偏高、温度偏低 (2) 碎石最大粒径未控制好 (3) 试验设备未建立一机一档	97.5
13	苏州宏盛商品混凝土有限公司	(1) 试验室湿度偏干 (2) 砷出厂坍落度偏大	97.5
14	苏州建华混凝土有限公司	(1) 养护室环境偏干 (2) 配合比调整单无签字 (3) 交货单三方签字未明确单位	97.5
15	苏州固丰混凝土有限公司	(1) 试验室温度偏高、湿度偏大 (2) 砷产生离析现象, 未试配验证 (3) 原材料留样到期未处理	97
16	中元混凝土(苏州)有限公司	(1) 试验室温度偏高 (2) 职工安全生产知识教育培训记录与计划不符 (3) 废料未及时清理	97
17	苏州安派建材有限公司	(1) 养护室温度偏高、密度偏高 (2) 砷出厂坍落度偏大, 未进行验证 (3) 试验室杂物太多未清理 (4) 交货单未见监理签字	96.8
18	昆山市佳玮混凝土有限公司	(1) 中级以上职称人员缺 1 人 (2) 供应商名录不全 (3) 出入库仓位记录未编制 (4) 抽查 8 月 20 日配比单, 含水率测定不一致	96.8

19	国产实业（苏州）新兴建材有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 试验室温度偏高 (2) 配合比调整单内容不全 (3) 运输设备记录未见 (4) 场地扬尘控制不力 (5) 收货单未见 	96
20	苏州鑫隆保盛建材有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 技术负责人缺少高级职称 (2) 试验室温度偏高 (3) 砂、石实验室氯检测空调未开 (4) 场地积水 (5) 废料清理不及时 	95.5
21	苏州杭达水泥制品有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 缺中级以上职称人员 (2) 试块密度偏高 (3) 原材料留样到期未处理 (4) 配合比调整单调整原因单一 (5) 特种作业人员证件不齐全 (6) 交货单未见监理签字 	95
22	苏州市利达商品混凝土有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 试验室温度偏高 (2) 原材料留样封样不全 (3) 绿色标签未及时更新 (4) 调整单未编号 (5) 配合比单主任签字模糊 (6) 场地废水积存 (7) 交货单监理未签字 	95
23	昆山盛华混凝土有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 企业技术负责人、试验室主任是同一人，需分开 (2) 供应商名录不合格 (3) 出入库仓位记录台账未见 (4) 试验室养护环境偏干 (5) C55 出厂坍落度偏高 (6) 场地积水 (7) 废料未及时清理 	94.5
24	苏州市天厚混凝土有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 企业技术负责人缺任命书 (2) 技术负责人缺高级职称 (3) 供应商资质证书未见 (4) 试验室环境不符合要求 	94

25	苏州盛龙混凝土有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 供应商名录不全 (2) 试验室温湿度不符合 (3) 原材料留样封样不全 (4) 试块制作、留置不完整 (5) 调整单未见配合比编号 (6) 现场坍落度未抽查 (7) 安全生产知识教育培训不符合 (8) 部分原材料未封闭 	94
26	昆山长顺商品混凝土有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 出入库仓位记录未编制 (2) 养护室不符合要求 (3) 碎石最大粒径未控制好 (4) 废料未及时清理 	93.5
27	昆山国产实业混凝土有限公司	<ul style="list-style-type: none"> (1) 缺任命书 (2) 技术负责人不符合企业资质能力要求 (3) 中级以上职称人员缺 1 人 (4) 供应商名录不合格 (5) 部分原材料出厂批号未填 (6) 出入库仓位记录未编制，出场记录代表数量未填 (7) 试验室成型、养护环境不符合 (8) 集料含水率测定缺少日期 (9) 场地积水 (10) 交货单缺少监理签字 	92.2